

様式8 (契約変更)

## 契約変更について

公表年月日	令和6年4月26日
所属名	千葉県道路公社

工事名称	県単道路改良工事(交通安全施設工その3)		
工事箇所	一般国道126号(山武東総道路) 山武郡横芝光町宮川		
請負業者名	千都グリーン工業株式会社	工種	道路維持工事
変更前請負額	46,310,000円	変更前工期	令和5年12月7日から令和6年4月30日
変更後請負額	51,933,200円	変更後工期	変更なし
変更前工事概要		変更後工事概要	
工事延長 L=1,120m 路側防護柵工 L=2,020m 区画線工 L=3,020m		工事延長 L=1,120m 路側防護柵工 L=1,871m 路側防護柵工(置式) L=132m 区画線工 L=3,340m	
変更理由			
・町道交差区間に設置された函渠頂版に土中式ガードレール支柱が接触することがわかったため、路側防護柵工(置式)の新規計上、路側防護柵工の延長変更等をする。			